



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Краља Петра I бр. 32
www.sobatocina.org.rs
Број: 404-34/20-01
Интерни број ЈНВВ 18/2019
РБ у Плану ЈН 1.3.1/19
Датум: 03.02.2020. године
БАТОЧИНА

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Председник општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 18/2019, за јавну набавку радова на реконструкцији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље стара Лозница, ОРН: 31500000 – Расветна опрема и електричне светиљке, доноси:

ОДЛУКУ **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу радова на реконструкцији и изградњи спортског терена у Баточини, насеље Стара Лозница, закључен између Општине Баточина, као Наручиоца и „SLOGA CONSTRUCTION“ D.O.O. из Крагујевца, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-249/19-01 од 18.11.2019. године, а код Извођача радова под бројем 1051/19 дана 26.11.2019.године.

Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Радови на рехабилитацији и изградњи спортских терена у Баточини, насеље Стара Лозница, ОРН: 45212000 – Радови на изградњи зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смештај и угоститељство, место извођења радова: кп.бр. 2162, 2163 и 2164/1 КО Баточина варошица.

Вредност Уговора у износу од 17.339.199,84 рсд без пдв-а **остаје непромењена.**

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Извођач радова се Наручиоцу обратио благовременим захтевом за продужење рока у коме је навео стручне и техничке разлоге за немогућност извођења радова у уговореном року, на који је Надзорни орган дао сагласност за продужење рока за 15 календарских дана, будући је услед немогућности спровођења технолошког поступка стабилизације терена услед лоших временских услова било немогуће изводити радове. Измена уговора се врши само у делу који се односи на уговорени рок, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке, бр. 404-289/19-01 од 08.10.2019.године и члановима 20. и 21. Уговора, бр. 401-249/19-01 од 18.11.2019. године, у којима се наводи „Наручилац ће

дозволити продужetak рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче“, као и „Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона“.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ


Здравко Младеновић