



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ул. Краља Петра I бр. 32
www.sobatocina.org.rs
Број: 404-204/20-01
Интерни број ЈНВВ 6/2020
РБ у Плану ЈН 1.3.8/20
Датум: 19.06.2020. године
БАТОЧИНА

Врста наручиоца: орган локалне самоуправе

Начелница Општинске управе општине Баточина на основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у отвореном поступку јавне набавке, интерног броја ЈНВВ 6/2020, за јавну набавку **Радови на рехабилитацији дела улице Александра Симића и дела улице Кнеза Милоша Обреновића у Баточини**, ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева, доноси:

ОДЛУКУ **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о извођењу радова на рехабилитацији дела улице Александра Симића и дела улице Кнеза Милоша Обреновића у Баточини, закључен између Општинске управе општине Баточина, као Наручиоца и „Предузећа за путеве» доо из Крагујевца, као Извођача радова, заведен код Наручиоца под бројем 401-110/20-01 од 08.06.2020. године, а код Извођача под бројем 6-1024, дана 09.06.2020.године.

Набавка радова на рехабилитацији дела улице Александра Симића и дела улице Кнеза Милоша Обреновића у Баточини, ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева, место извођења радова: 1291, 538 и 1210 К.О. Баточина (варошица).

Првобитна вредност уговора: **3.499.394,10** рсд без пдв-а

Измењена вредност уговора: **3.742.795,70** рсд без пдв-а

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

Због одступања геодетског стања из техничке документације од геодетског стања утврђеног пре почетка извођења радова, јавила се незнатна разлика у количинама за изравнање, што је имплицирало појаву вишкова радова у износу од 68.480,00 динара без пдв-а, што представља 1,95% уговорене вредности, односно не прелази 10% вишкова предвиђених чланом 12. Уговора, као и због поштовања навода из услова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., у којима је захтевано постављање нове жичане

ограде на постојећем надвожњаку, за коју је Извођач радова доставио понуду за непредвиђене радове у износу од 174.921,60 динара без пдв-а, што представља 4,99% уговорене вредности, односно не прелази 5% вредности опредељене чланом 14.Уговора, Извођач радова се обратио захтевом за вишак радова и непредвиђен рад, број: 06-1142 од 19.06.2020. године, на који је Надзорни орган дао сагласност, те имајући у виду оправданост и неопходност извођења радова описаних у захтеву, Наручилац доноси ову одлуку, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, као и на начин предвиђен конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке 404-114/20-01 од 05.03.2020.године, на стр.49/50, и члановима 17. и 18. Уговора, бр. 401-110/20-01 од 08.06.2020.године.

**НАЧЕЛНИЦА**

Нина Јевтић